

Kontrolle Strassenbeleuchtung

Mess- und Prüfprotokoll

Elektrizitätsversorgung:

Kandelaber Nr.:
 Projekt Nr.
 Datum der Kontrolle:
 Frist zur Mängelbehebung:
 Kontrollpflicht: 5 Jahre
 Isolationsmessung: MOhm
 Schutzart: TN-
 Vorsicherung / Sicherungsart: A
 Ort der Vorsicherung (VK/TS)
 Kurzschlussstrom: (5 Sek.) A gem. NIV.
 Kurzschlussstrom: (120 Sek.) A gem. StV.
 Fehlerspannung: V gem. StV.
 Kontrollart: -Kontrolle
 Kontrolleur:
 Messgerät:
 Inventar-Nr.:

Standort der Anlage: Strasse: **TS-Kreis:**

Installateur:

Festgestellte Mängel: (Soweit kontrolliert und erkannt.)

	in Ordnung	Mangelhaft
1. Kandelabertüre		
a) Zugänglichkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Sichtkontrolle des Sicherungselementes		
a) Verschmutzung allgemein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Sicherungskopf defekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Sicherungselement		
a) Richtiger Anschluss der TT-Leitung nach Leuchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Neutralleitertrenner <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Neutralleitertrenner ausgeglüht, mangelhaft (falls vorhanden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Rostige Schrauben am Sicherungselement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Nullung des Kandelabers beim Sicherungselement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Berührungsschutz gewährleistet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Sicherungselement ersetzen, verrostet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Sichtkontrolle der Leuchte		
a) Lampenglas <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Kontrolle auf Verschmutzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kontrolle auf defekte Teile an der Leuchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kontrolle des Netzanschlusses		
a) Anschluss am Sicherungselement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Defekte/ Rostige Teile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Woertz-Klemme defekt/ fehlende Schrauben, Klemmplatten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Zustand des Kabelanschlusses		
a) Kabel mit Armierung, TT-CLT, GKN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Kabelarmierung am Kandelaber angeschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kabel ohne Armierung, TT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Bemerkungen / Allgemeines		

Kontrolliert durch:	Mängel behoben durch Installateur:	Meldung Mängelbehebung an:	Eingang Abmeldung:
	Datum:		Datum:
	Stempel / Unterschrift:		Datum NK: Kontrolleur:
			Installation i.O. Nicht i.O.